

那珂川町公立学校等施設整備計画

(事後評価)

～那珂川町教育委員会～

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年8月20日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

評価にあたっては、各事業ごとの「施設整備計画の目標」に対して、「各目標の達成状況」を「目標を達成した」「達成できなかった」の2通りで評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
特に、馬頭小学校の統合(改修)事業については、学校統合後における児童の学習環境が整い、併せて空調、トイレ整備を実施したため効果が上がった。
馬頭中学校、小川中学校の空調整備についても、教育環境が向上し、所期の目的が達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

馬頭小学校と馬頭西小学校の統合にあわせて馬頭小学校の校舎を改修し、学習環境を整えることができた。
また、馬頭中学校、小川中学校に空調設備を設置し、教育環境の質的向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
馬頭小学校	(4)	08	統合(改修)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12.14		
馬頭小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H30.12	H30.12.14		
馬頭小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6～H30.12	H30.12.14		
馬頭中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.9～H31.1	H31.1.30		
小川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.9～H31.1	H31.1.30		